



PISL MONTAGNA 2012 - 2015

PROGETTO 7

"Costruzione di spogliatoi e campo sintetico struttura sportiva Campiano"

Soggetto Attuatore:	Comune di Cortenova
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Paolo Maglia
Progettista:	Geom. Pietro dell'Era (Esino Lario - LC)
Importo del progetto:	€ 230.000,00
Contributo Concesso:	€ 80.000,00
Cofinanziamento:	€ 150.000,00
Ditta appaltatrice:	Devizzi s.r.l. di Cremeno - LC

CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO

FASE	ATTO	DATA
Affidamento incarico di progettazione	det. A.T. n° 41/117	05.10.2011
Approvazione progetto esecutivo	Delibera G.C. n° 47	20.10.2011
Aggiudicazione gara d'appalto	Det. A.T. n° 45/84	10.07.2012
Inizio Lavori	Verbale di consegna lavori	20.08.2012
Approvazione 1° SAL	Det. A.T. n° 72/131	22.11.2012
Approvazione 2° SAL	Det. A.T. n° 95/162	13.12.2012
Approvazione 1° SAL - completamento	Det. A.T. n° 97/164	13.12.2012
Fine Lavori	Verbale fine lavori	19.10.2012
Approvazione contabilità finale	Det. A.T. n° 68/154	13.12.2013

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

	IMPORTO €	DATA
1° SAL	146.630,00	22.11.2012
2° SAL	25.630,00	13.12.2012
1° SAL - completamento	37.180,00	13.12.2012
SALDO	4.392,74	18.12.2013
SALDO - completamento	9.466,60	18.12.2013
Spese Tecniche	15.939,16	varie
TOTALE SPESA	239.238,50	