



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 395 del 13-11-2017**

**OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO BRIGLIE, SCOGLIERE E ARGINI DANNEGGIATI" NEI COMUNI DI PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTURO, INTROBIO IN PROVINCIA DI LECCO – CUP: C24H15001120002 – CIG: 6910256BA3 – CONTABILITA' FINALE – APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

PREMESSO che la tutela del suolo e la minimizzazione del rischio idrogeologico risultano prioritari obiettivi da perseguire da parte della Comunità Montana, per svolgere un'attività volta a tutela dell'incolumità della popolazione ed alla protezione del territorio e degli insediamenti di carattere abitativo, produttivo e commerciale su di esso insistenti;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 79 del 07/03/2016 con la quale si indiceva gara tramite piattaforma SINTEL, per l'affidamento del servizio di "Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco";
- la determinazione n. 134 del 13/04/2016 con la quale si annullava in autotutela d'ufficio la gara bandita con la surrichiamata determinazione a causa dell'accertata esistenza di vizi formali presenti nella documentazione posta a base di gara;
- la determinazione n. 190 del 18/05/2016 con la quale si indiceva una nuova gara mediante procedura negoziata, tramite piattaforma SINTEL, ai sensi degli artt. 32 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per l'affidamento del servizio di "Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco";
- la determinazione n. 215 del 13/06/2016 con la quale si approvava il Report della Procedura "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PIOVERNA" n. 76832622 reso dalla piattaforma SINTEL e si aggiudicava provvisoriamente il servizio di progettazione unica all'Ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130);

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 29 del 12/11/2015 con la quale si approvava la bozza della convenzione atta a regolare i rapporti tra Comunità Montana VVVR e Regione Lombardia, sottoscritta in data 13/11/2015;

VISTA la propria determinazione n. 296 del 09/08/2016 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio "Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco", all'Ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA

02649970130) per un importo di € 18.689,91= oltre CPI 4% e IVA 22% (totale € 23.713,76=), rispetto ad un importo presunto dei lavori di € 250.000,00= per la categoria d'opera "Idraulica" – tipologia: "Opere di Bonifica e derivazione – D.02 sistemazione di corsi d'acqua";

VISTO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 09/08/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 63 del 01/09/2016 con la quale sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 350.000,00= di cui:

- importo lavori ed oneri della sicurezza di € 262.000,00=;
- somme a disposizione della stazione appaltante € 88.000,00=;

VISTA la propria determinazione n. 381 del 02/11/2016 con la quale:

1. è stata approvata la nota del 24/10/2016, pervenuta il 25/10/2016 al protocollo n. 9102, dall'ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130), relativamente alla revisione della parcella professionale in seguito all'espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco, così come allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. È stato determinato il nuovo importo contrattuale, definito mediante revisione di cui all'art. 13 del disciplinare d'incarico, partendo da € 19.775,02= oltre CNPAIA ed IVA per un importo complessivo di € 25.090,55=, per lo svolgimento delle prestazioni meglio descritte in premessa.
3. È stato dato atto che occorresse effettuare impegno di spesa integrativo, a favore dell'Ing. Cristian Conti, per un importo pari ad € 1.085,00=, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, (totale € 1.376,79=) determinato come di seguito specificato:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Importo servizi ricalcolato                            | € 30.898,47= |
| Ribasso d'asta del 36% su € 30.898,47=                 | € 11.123,45= |
| Importo offerto rideterminato al netto del ribasso (A) | € 19.775,02= |
| Importo offerto in sede di gara (B)                    | € 18.698,91= |
| Differenza (A-B)                                       | € 1.085,11=  |
| Differenza per CNPAIA 4% e IVA 22%                     | € 291,68=    |
| Differenza lorda in aumento                            | € 1.376,79=  |
4. È stata impegnata, a favore dell'Ing. Cristian Conti, la maggiore spesa di € 1.376,79= con imputazione al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2016 del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;

RICHIAMATI i seguenti atti e documenti:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 82 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo di € 277.000,00= di cui € 262.000,00= a base d'asta ed € 15.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la propria determinazione n. 382 del 02/11/2016 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento dei lavori con richiesta alla SUA.LECCO Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, di procedere agli adempimenti di sua competenza per l'affidamento dei lavori in virtù della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11/2015 del 10/03/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 41/16 del 26/01/2017 della SUA.LECCO - Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, con la quale si aggiudicavano i lavori di che trattasi all'Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio (LC), con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C, (P.IVA 01621070133), con un ribasso del 31,00% sull'importo a base d'asta di € 262.000,00= oltre ad € 15.000,00= per oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale pari a €-195.780,00= oltre ad IVA 22% (totale € 238.851,60=);
- la propria determinazione n. 71 del 20/02/2017 con la quale:

1. si prendeva atto della determinazione dirigenziale n. 41/16 del 26/01/2017 della SUA.LECCO - Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, sopra richiamata;
  2. si impegnava, a favore dell'Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio, con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C (P.IVA n. 01621070133), la somma complessiva di € 238.851,60=, imputandola al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019.
- il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza sottoscritto il 27/02/2017, registrato al protocollo n. 1950;
  - il contratto rep. n. 387 del 07/03/2017;
  - la propria determinazione n. 232 dell'11/07/2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21/06/2017 e conseguentemente approvata e liquidata la fattura n. 32/PA del 28/06/2017, pervenuta il 29/06/2017 al protocollo n. 6776, dalla Ditta F.lli Locatelli Sas di Locatelli Marco & C di Introbio (LC), dell'importo di € 124.074,00= oltre alla fattura n. FATTPA 5\_17 del 06/07/2017, pervenuta il 06/07/2017 al protocollo n. 7087, dall'Ing. Cristian Conti di Lecco relativa alle competenze professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e contabilità corrispondenti al 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21/06/2017 dell'importo totale di € 6.821,40=;
  - la propria determinazione n. 250 del 27/07/2017 con la quale è stato affidato, e conseguentemente assunto il relativo impegno di spesa a favore dell'Ing. Cristian Conti, già Direttore dei Lavori, per lo svolgimento del servizio di redazione del progetto di variante in corso d'opera n. 1, ai lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco", per un compenso professionale dell'importo di € 5.862,39= oltre CPI 4% e IVA 22% (totale € 23.713,76=), rispetto ad un importo dei lavori di € 62.720,00= oltre Iva di legge al 22%;
  - la propria determinazione n. 320 del 25/09/2017 con la quale è stata approvata la VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1 dei lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco, così come pervenuta dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Conti di Lecco, in data 27/07/2017 al protocollo n. 7932, per un importo di € 60.720,00= per lavori, oltre ad € 2.000,00= per oneri della sicurezza ed € 21.886,75= per somme a disposizione di cui: € 13.798,40= IVA sui lavori, € 6.374,80= spese tecniche di variante ed € 1.713,55= CNPAIA 4% ed IVA 22% sulle spese tecniche di variante;
  - la propria determinazione n. 344 del 12/10/2017 con la quale è stato affidato, e conseguentemente assunto il relativo impegno di spesa a favore dell'Ing. Cristian Conti, già Direttore dei Lavori, per lo svolgimento del servizio di redazione del progetto di variante in corso d'opera n. 2, ai lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco", per un compenso professionale dell'importo di € 1.318,56= oltre CPI 4% e IVA 22% (totale € 1.672,99=), rispetto ad un importo dei lavori di € 10.525,00= oltre IVA di legge al 22%;
  - la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 94 del 18/10/2017 con la quale è stata approvata la VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 2 dei lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco, così come pervenuta dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Conti di Lecco, in data 11/10/2017 al protocollo n. 10458, per un importo di € 10.525,25= per lavori, € 2.612,30= per somme a disposizione di cui: € 2.315,56= IVA sui lavori, € 1.318,56= spese tecniche di variante ed € 354,43= CNPAIA 4% ed IVA 22% sulle spese tecniche di variante, comportante una spesa complessiva di € 14.513,79=;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione della Giunta Esecutiva n. 94 del 18/10/2017 si è dato atto che la copertura finanziaria dell'importo della variante in corso d'opera n. 2, di cui al punto 1) del deliberato, pari ad € 14.513,79= è garantita come di seguito specificato:

- € 1.376,25= economie esplicita nel quadro economico di cui all'elaborato n. 019-RE della variante in corso d'opera n. 2;
- € 13.137,54= con imputazione al capitolo PEG n. 1440 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

VISTA la propria determinazione n. 357 del 23.10.2017 con la quale è stata impegnata, relativamente alla sola realizzazione dei lavori, a favore della Ditta F.lli Locatelli Sas di Locatelli Marco & C di Introbio (LC), con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C (P.IVA 01621070133), la spesa complessiva di € 12.840,81=, imputandola come di seguito specificato:

- € 1.376,25= al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019.
- € 11.464,56= al capitolo PEG n. 1440 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019.

VISTA la propria determinazione n. 392 del 13.11.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 30/10/2017 e conseguentemente approvata e liquidata la fattura n. 45/PA del 31.10.2017, pervenuta il 02/11/2017 al protocollo n. 11402, dalla Ditta F.lli Locatelli Sas di Locatelli Marco & C di Introbio (LC), dell'importo di € 178.242,00= oltre alla fattura n. FATTPA 9\_17 del 2.11.2017, pervenuta il 02/11/2017 al protocollo n. 11474, dall'Ing. Cristian Conti di Lecco relativa alle competenze professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e contabilità corrispondenti al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/10/2017 dell'importo totale di € 6.978,40=;

VISTA la Contabilità Finale dei lavori a tutto l'8.11.2017, pervenuta il 13/11/2017, a firma del Direttore dei Lavori, Ing Cristian Conti, e sottoscritto senza riserve dalla Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli Sas di Introbio (LC), composto dai seguenti documenti: ----

- Certificato di Ultimazione lavori;
- Verbale di constatazione dello stato dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;

dell'importo di € 269.025,25= oltre iva del 22%, a cui dedurre l'importo dei certificati di pagamento dell'importo di € 247.800,00= oltre iva del 22%, determinando un credito dell'impresa appaltatrice di € 21.225,25= oltre iva del 22% per un importo complessivo di € 25.894,81=.

DATO atto che il credito residuo dell'Ing. Cristian Conti di Lecco per l'espletamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione varianti in corso d'opera, è determinato nell'importo di € 9.111,19=, come di seguito calcolato:

| <i>servizio</i>                                                              | <i>determinazione</i> | <i>Importo<br/>compresa<br/>iva del 22%</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza | 296/2016 + 381/2016   | € 25.090,55                                 |
| Variante in corso d'opera n. 1                                               | 250/2017              | € 7.438,20                                  |
| Variante in corso d'opera n. 2                                               | 344/2017              | € 1.672,99                                  |
| <b>totale</b>                                                                |                       | <b>€ 34.201,73</b>                          |
|                                                                              |                       |                                             |
| Acconto spese tecniche corrispondenti al 1° S.A.L.                           | 232/2017              | € 18.112,15                                 |
| Acconto spese tecniche corrispondenti al 2° S.A.L.                           | 392/2017              | € 6.978,40                                  |
|                                                                              |                       |                                             |
| <b>Credito a saldo</b>                                                       |                       | <b>€ 9.111,19</b>                           |

VISTO il DURC on line prot. n. INAIL\_9309841, pervenuto il 02/11/2017 al protocollo n. 11415, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli Sas di Introbio (LC) – scadenza validità: 28/02/2018;

VISTO il DURC on line prot. n. INARCASSA n. 1364647 del 13.11.2017, pervenuto il 13.11.2017 al protocollo n. 11858, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Ing. Conti Cristian di Lecco;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito all'approvazione della sopra richiamata contabilità finale;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- N. 6910256BA3 – relativamente ai lavori affidati alla Ditta F.lli Locatelli sas di Introbio (LC);
- N. ZF419EEA2D – relativamente al servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità affidati all'Ing. Cristian Conti di Lecco;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

### ***D E T E R M I N A***

1. Di approvare la Contabilità Finale dei lavori a tutto l'8.11.2017, pervenuta il 13/11/2017, a firma del Direttore dei Lavori, Ing Cristian Conti, e sottoscritto senza riserve dalla Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli Sas di Introbio (LC), composto dai seguenti documenti:
  - Certificato di Ultimazione lavori;
  - Verbale di constatazione dello stato dei lavori;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Sommario del Registro di Contabilità;
  - Stato finale dei lavori;dell'importo di € 269.025,25= oltre iva del 22, a cui dedurre l'importo dei certificati di pagamento dell'importo di € 247.800,00= oltre iva del 22%, determinando un credito dell'impresa appaltatrice di € 21.225,25= oltre iva del 22% per un importo complessivo di € 25.894,81=.
2. Di dare atto che l'effettiva liquidazione del credito residuo di € 25.894,81= a favore della Ditta F.lli Locatelli sas di Introbio (LC), è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni:
  - Trasmissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale;
  - Ricezione del verbale di verificato con esito positivo da parte del Direttore dei Lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di piccola entità marginali e non incidenti

- sull'uso e sulla funzionalità dell'opera con riferimento al certificato di ultimazione lavori;
- Ricezione della fattura elettronica relativa alla contabilità finale;
3. Di dare atto che l'effettiva liquidazione del credito residuo di € 9.111,19= a favore dell'Ing. Cristian Conti di Lecco, è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni:
- Trasmissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale;
  - Ricezione del verbale di verificato con esito positivo da parte del Direttore dei Lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di piccola entità marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera con riferimento al certificato di ultimazione lavori;
  - Ricezione della fattura elettronica relativa al saldo sulle spese tecniche;
4. Di dare atto che le liquidazioni avvengano nel rispetto degli impegni di spesa già precedentemente assunti a carico dei capitoli PEG 1440 e 3860 della gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 con i relativi atti richiamato in premessa.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Dott. Alessandro Cazzaniga

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 395 del 13-11-2017**

**OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO BRIGLIE, SCOGLIERE E ARGINI DANNEGGIATI" NEI COMUNI DI PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTURO, INTROBIO IN PROVINCIA DI LECCO – CUP: C24H15001120002 – CIG: 6910256BA3 – CONTABILITA' FINALE – APPROVAZIONE.**

**SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 7 DIC. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PUBBLICAZIONE**

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 13 DIC. 2017 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE