

PISL MONTAGNA 2012 - 2015

PROGETTO 13

Riqualificazione del percorso storico "Premana rivive l'antico"

Soggetto Attuatore:	Comune di Premana
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Alberto Vitali
Progettista:	Arch. Mario Uberti (Cortenova - LC)
Importo del progetto:	€ 200.000,00
Contributo Concesso:	€ 89.855,24
Cofinanziamento:	€ 110.144,76
Ditta appaltatrice:	Costruzioni Bertoldini di Premana (LC)

CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO

FASE	ATTO	DATA
Affidamento incarico di progettazione	det. Area Tecnica n° 96	24.10.2011
Approvazione progetto esecutivo	del. G.C. n° 68	27.06.2012
Aggiudicazione gara d'appalto	det. Area Tecnica n° 62	18.09.2012
Inizio Lavori	verbale di consegna lavori	16.10.2012
Approvazione 1° SAL	det. Area Tecnica n° 99	18.12.2012
Approvazione 2° SAL	det. Area Tecnica n° 18	29.04.2013
Approvazione 3° SAL	det. Area Tecnica n° 38	09.07.2013
Fine Lavori	verbale di fine lavori	22.08.2013
Approvazione contabilità finale	det. Area Tecnica n° 55	02.09.2013

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

	IMPORTO	DATA
AVCP	225,00	12.07.2012
1° SAL	22.000,00	18.12.2012
2° SAL	44.880,00	10.05.2013
3° SAL	56.210,00	31.07.2013
SALDO	54.887,97	04.09.2013
RUP	1.620,00	20.09.2013
Spese Tecniche - acconto	9.129,49	03.10.2012
Spese Tecniche - saldo	10.942,60	04.09.2013

TOTALE SPESA

199.895,06