



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D'ESINO E RIVIERA

PISL MONTAGNA 2012 - 2015

PROGETTO 11

"Lavori di messa in sicurezza strada agrosilvopastorale per Camaggiore 1° lotto: formazione paravalanghe"

Soggetto Attuatore:	Comune di Vendrogno
Responsabile Unico del Procedimento:	Ing. Davide Maroni
Progettista:	Arch. Ivano Bianchi (Mandello del Lario - LC)
Importo del progetto:	€ 120.000,00
Contributo Concesso:	€ 80.000,00
Cofinanziamento:	€ 40.000,00
Ditta appaltatrice:	Impresa F.lli Agostoni di Pasturo (LC)

CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO

FASE	ATTO	DATA
Affidamento incarico di progettazione	Det. T.C. n° 72	07.10.2011
Approvazione progetto esecutivo	Del. G.C. n° 51	21.10.2011
Aggiudicazione gara d'appalto	Det. T.C. n° 41	12.10.2012
Inizio Lavori	verbale di consegna	22.02.2013
Approvazione 1° SAL	Det. T.C. n° 45	09.08.2013
Approvazione 2° SAL	Det. T.C. n° 61	25.10.2013
Fine Lavori	verbale di fine lavori	16.09.2013
Approvazione contabilità finale	Det. T.C. n° 73	10.12.2013

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

	IMPORTO €	DATA
Spese tecniche	13.572,58	varie
1° SAL	53.973,05	09.08.2013
2° SAL	49.145,36	28.10.2013
SALDO - opere complementari	12.826,06	13.12.2013
SALDO	10.090,60	13.12.2013
TOTALE SPESA	139.607,65	