



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D'ESINO E RIVIERA

PISL MONTAGNA 2012 - 2015

PROGETTO 6

"Museo della cultura territoriale"

| | |
|--------------------------------------|--|
| Soggetto Attuatore: | Comune di Primaluna |
| Responsabile Unico del Procedimento: | Geom. Sandro Cariboni |
| Progettista: | Arch. Domenico Palizzato - Arch. Paolo Corti |
| Importo del progetto: | € 99.317,68 |
| Contributo Concesso: | € 74.488,26 |
| Cofinanziamento: | € 24.829,42 |
| Ditta appaltatrice: | INARCO s.r.l. - Vedano al Lambro (MB) - lavori strutturali |
| Ditta appaltatrice: | AR.PA Ricerche - Mandello del Lario (LC) - allestimento |

CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO

| FASE | ATTO | DATA |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Affidamento incarico di progettazione | det. RST n° 212/130 | 24.10.2011 |
| Approvazione progetto esecutivo | delibera G.C. n° 120 | 05.11.2012 |
| Aggiudicazione gara d'appalto | det. RST n° 33/15 | 28.02.2013 |
| Inizio Lavori | verbale di inizio lavori | 09.04.2013 |
| Approvazione 1° SAL | det. RST n° 134/83 | 11.09.2013 |
| Approvazione 2° SAL | det. RST n° 134/209 | 18.12.2013 |
| Fine Lavori | | prevista 30.03.2014 |
| Approvazione contabilità finale | | |

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

| | IMPORTO € | DATA |
|--------|-------------|------------|
| 1° SAL | € 22.369,09 | 13.09.2013 |
| 2° SAL | € 19.952,20 | 19.12.2013 |
| SALDO | | |