



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 320 del 25-09-2017

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO BRIGLIE, SCOGLIERE E ARGINI DANNEGGIATI” NEI COMUNI DI PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTURO, INTROBIO IN PROVINCIA DI LECCO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA C.U.P. N. C24H15001120002 – CIG. N. 6910256BA3 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la tutela del suolo e la minimizzazione del rischio idrogeologico risultano prioritari obiettivi da perseguire da parte della Comunità Montana, per svolgere un'attività volta a tutela dell'incolumità della popolazione ed alla protezione del territorio e degli insediamenti di carattere abitativo, produttivo e commerciale su di esso insistenti;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 79 del 07/03/2016 con la quale si indiceva gara tramite piattaforma SINTEL, per l'affidamento del servizio di “Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco”;
- la determinazione n. 134 del 13/04/2016 con la quale si annullava in autotutela d'ufficio la gara bandita con la surrichiamata determinazione a causa dell'accertata esistenza di vizi formali presenti nella documentazione posta a base di gara;
- la determinazione n. 190 del 18/05/2016 con la quale si indiceva una nuova gara mediante procedura negoziata, tramite piattaforma SINTEL, ai sensi degli artt. 32 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per l'affidamento del servizio di “Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco”;
- la determinazione n. 215 del 13/06/2016 con la quale si approvava il Report della Procedura “AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PIOVERNA” n. 76832622 reso dalla piattaforma SINTEL e si aggiudicava provvisoriamente il servizio di progettazione unica all'Ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130);

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 29 del 12/11/2015 con la quale si approvava la bozza della convenzione atta a regolare i rapporti tra Comunità Montana VVVR e Regione Lombardia, sottoscritta in data 13/11/2015;

VISTA la propria determinazione n. 296 del 09/08/2016 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio “Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva – sicurezza – direzione lavori – contabilità – CRE dei lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di

Lecco", all'Ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130) per un importo di € 18.689,91= oltre CPI 4% e IVA 22% (totale € 23.713,76=), rispetto ad un importo presunto dei lavori di € 250.000,00= per la categoria d'opera "Idraulica" – tipologia: "Opere di Bonifica e derivazione – D.02 sistemazione di corsi d'acqua";

VISTO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 09/08/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 63 del 01/09/2016 con la quale sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 350.000,00= di cui:

- importo lavori ed oneri della sicurezza di € 262.000,00=;
- somme a disposizione della stazione appaltante € 88.000,00=;

VISTA la propria determinazione n. 381 del 02/11/2016 con la quale:

1. è stata approvata la nota del 24/10/2016, pervenuta il 25/10/2016 al protocollo n. 9102, dall'ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130), relativamente alla revisione della parcella professionale in seguito all'espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco, così come allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. È stato determinato il nuovo importo contrattuale, definito mediante revisione di cui all'art. 13 del disciplinare d'incarico, partendo da € 19.775,02= oltre CNPAIA ed IVA per un importo complessivo di € 25.090,55= per lo svolgimento delle prestazioni meglio descritte in premessa.
3. È stato dato atto che occorresse effettuare impegno di spesa integrativo, a favore dell'Ing. Cristian Conti, per un importo pari ad € 1.085,00=, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, (totale € 1.376,79=) determinato come di seguito specificato:

Importo servizi ricalcolato	€ 30.898,47=
Ribasso d'asta del 36% su € 30.898,47=	€ 11.123,45=
Importo offerto rideterminato al netto del ribasso (A)	€ 19.775,02=
Importo offerto in sede di gara (B)	€ 18.698,91=
Differenza (A-B)	€ 1.085,11=
Differenza per CNPAIA 4% e IVA 22%	€ 291,68=
Differenza lorda in aumento	€ 1.376,79=
4. È stata impegnata, a favore dell'Ing. Cristian Conti, la maggiore spesa di € 1.376,79= con imputazione al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2016 del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;

RICHIAMATI i seguenti atti e documenti:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 82 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo di € 277.000,00= di cui € 262.000,00= a base d'asta ed € 15.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la propria determinazione n. 382 del 02/11/2016 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento dei lavori con richiesta alla SUA.LECCO Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, di procedere agli adempimenti di sua competenza per l'affidamento dei lavori in virtù della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11/2015 del 10/03/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 41/16 del 26/01/2017 della SUA.LECCO - Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, con la quale si aggiudicavano i lavori di che trattasi all'Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio (LC), con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C, (P.IVA 01621070133), con un ribasso del 31,00% sull'importo a base d'asta di € 262.000,00= oltre ad € 15.000,00= per

oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale pari a € 195.780,00= oltre ad IVA 22% (totale € 238.851,60=);

- la propria determinazione n. 71 del 20/02/2017 con la quale:
 1. si prendeva atto della determinazione dirigenziale n. 41/16 del 26/01/2017 della SUA.LECCO - Direzione organizzativa III - Appalti, Contratti, Convenzionamenti, Espropriazioni - della Provincia di Lecco, sopra richiamata;
 2. si impegnava, a favore dell'Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio, con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C (P.IVA n. 01621070133), la somma complessiva di € 238.851,60=, imputandola al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019.
- il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza sottoscritto il 27/02/2017, registrato al protocollo n. 1950;
- il contratto rep. n. 387 del 07/03/2017;
- la propria determinazione n. 232 dell'11/07/2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21/06/2017 e conseguentemente approvata e liquidata la fattura n. 32/PA del 28/06/2017, pervenuta il 29/06/2017 al protocollo n. 6776, dalla Ditta F.lli Locatelli Sas di Locatelli Marco & C di Introbio (LC), dell'importo di € 124.074,00= oltre alla fattura n. FATTPA 5_17 del 06/07/2017, pervenuta il 06/07/2017 al protocollo n. 7087, dall'Ing. Cristian Conti di Lecco relativa alle competenze professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e contabilità corrispondenti al 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21/06/2017 dell'importo totale di € 6.821,40=;

VISTA la proposta di variante ai lavori di che trattasi, pervenuta il 17/07/2017 al protocollo n. 7448, dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Conti di Lecco, e comportante una maggiore spesa per lavori pari ad € 62.720,00= oltre IVA di legge al 22%;

VISTA la propria nota prot. n. 7460 del 17/07/2017 con la quale è stata inoltrata richiesta alla Regione Lombardia – UTR Lecco per il preventivo assenso previsto dall'art. 4 della Convenzione sottoscritta il 13/11/2015 per l'attuazione dell'intervento di ripristino briglie, scogliere ed argini danneggiati dal torrente Pioverna nei Comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, pasturo, Introbio in Provincia di Lecco;

VISTA la nota prot. n. RL_RLA00AE06_2017_1272, pervenuta il 19/07/2017 al protocollo n. 7621, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Brianza ha espresso parere favorevole per quanto di competenza alla redazione di una variante ai sensi dell'art. 4 della convenzione concedendo contestualmente proroga dei tempi di attuazione al 30/09/2017;

VISTA la propria determinazione n. 250 del 27/07/2017 con la quale è stato affidato incarico al Direttore dei Lavori per la redazione di una variante in corso d'opera relativamente ai lavori di che trattasi e, conseguentemente, è stato approvato il calcolo della relativa parcella professionale ed assunto impegno di spesa per complessivi € 7.438,20 a favore dell'Ing. Cristian Conti di Lecco, via Martiri della Liberazione 46 (P.IVA 02649970130);

VISTA la nota del 27/07/2017, pervenuta il 27/07/2017 al protocollo n. 7932, con la quale l'Ing. Cristian Conti ha trasmesso la variante ai lavori di che trattasi composta dai seguenti atti/elaborati:

- Relazione generale;
- Quadro Comparativo;
- Computo Metrico Estimativo;
- Tavola n. 005.7-PE – Opere in Variante – Planimetria aree di intervento 7-3 – ripristino erosione argine sinistro e briglia 1;
- Tavola n. 005.8-PE – Opere in Variante – Planimetria aree di intervento 8 – innesto valle Contra;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

per un importo di € 60.720,00= per lavori, oltre ad € 2.000,00= per oneri della sicurezza ed € 21.886,75= per somme a disposizione di cui: € 13.798,40= IVA sui lavori, € 6.374,80= spese tecniche di variante ed € 1.713,55= CNPAIA 4% ed IVA 22% sulle spese tecniche di variante;

VISTA la propria nota prot. n. 7966 del 27/07/2017 con la quale è stata inoltrata richiesta a: Regione Lombardia – UTR Lecco ed al Comune di Primaluna, per quanto di rispettiva competenza, per il rilascio del Nulla Osta in relazione alle competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, per l'esercizio della polizia idraulica rispettivamente sul reticolo idrico principale e secondario (art. 3, commi 108 e 114);

VISTA la nota del 25/08/2017, pervenuta il 28/08/2017 al protocollo n. 8830, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Primaluna ha espresso parere favorevole all'intervento proposto in variante rispetto all'intervento sull'innesto della Valle Contra nel Torrente Pioverna;

VISTA la nota regionale, pervenuta il 31/08/2017 al protocollo n. 8950, con la quale Regione Lombardia – UTR Lecco, ha comunicato l'espressione del parere di competenza con propria nota prot. n. AE06.2017.0006939 del 19/07/2017;

VISTO l'art. 106, comma I lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO atto che:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per questo Ente;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO di provvedere in merito mediante l'approvazione della variante in corso d'opera come precedentemente descritta;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la **VARIANTE IN CORSO D'OPERA** ai lavori di ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati nei comuni di Primaluna, Cortenova, Barzio, Pasturo, Introbio in provincia di Lecco, così come pervenuta dal Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Conti di Lecco, in data 27/07/2017 al protocollo n. 7932, e composta dai seguenti atti/elaborati:

- Relazione generale;
- Quadro Comparativo;
- Computo Metrico Estimativo;
- Tavola n. 005.7-PE – Opere in Variante – Planimetria aree di intervento 7-3 – ripristino erosione argine sinistro e briglia 1;

- Tavola n. 005.8-PE – Opere in Variante – Planimetria aree di intervento 8 – innesto valle Contra;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

per un importo di € 60.720,00= per lavori, oltre ad € 2.000,00= per oneri della sicurezza ed € 21.886,75= per somme a disposizione di cui: € 13.798,40= IVA sui lavori, € 6.374,80= spese tecniche di variante ed € 1.713,55= CNPAIA 4% ed IVA 22% sulle spese tecniche di variante.

3. Di impegnare, a favore dell'Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio, con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C (P.IVA n. 01621070133), la somma complessiva di € 76.518,40=, imputandola al capitolo PEG n. 3860 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Alessandro Cazzaniga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Cazzaniga', written over the printed name.

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 320 del 25-09-2017

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO BRIGLIE, SCOGLIERE E ARGINI DANNEGGIATI” NEI COMUNI DI PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTURO, INTROBIO IN PROVINCIA DI LECCO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA C.U.P. N. C24H15001120002 – CIG. N. 6910256BA3 – IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 5 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 09 OTT. 2017 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]